Conditions du contrôle

Température :	21°C	**Aération :**	Faible
Temps :	Nuageux	**Appareil utilisé :**	CH by CLARA INDUSTRIES

Légende : VT = Expertise du Technicien R = Sonde Intrusive C = Sonde non Intrusive V = Contrôle Visuel

Seuils :

OK	A surveiller	Défaut
R = 6% à 16% C = 0% à 16%	R = 16% à 20% C = 16% à 20%	R > 20% C > 20%



POINTS DE CONTRÔLE	MESURES	TYPE DE MESURE	RÉSULTAT
EXTÉRIEUR FACE AVANT			
Rétroviseur Avant Droit	Ignoré		
Montants Verticaux Pare-brise Droit et Gauche	Ignoré		
Skydome	OK	V	✓
Casquette	OK	V	✓
Pare-brise	OK	V	✓
Rétroviseur Avant Gauche	Ignoré		
EXTÉRIEUR COTÉ GAUCHE (COTÉ CHAUFFEUR)			
Rail de Jonction Face Avant / Face Laterale Gauche	OK	V	✓
Plots de Fixation de Rideau Thermique	Ignoré		
Carenage de roue Avant Gauche	OK	VT	✓
Porte Chauffeur	Ignoré		
Coffre à Gaz	OK	VT	✓
Portillon 1	OK	VT	✓
Portillon 2	Ignoré		
Portillon 3	Ignoré		
Tiroir Lateral Coulissant Gauche	Ignoré		
Cheminée SOG	Ignoré		
Grille Frigo	Ignoré		
Grille Hotte	Ignoré		
Prise Extérieure 230V	Ignoré		
Prise TV	Ignoré		
Cheminée Chauffage	OK	V	✓
Entrée Reservoir Eau Propre	OK	V	✓
Goulotte de Remplissage Gas-oil	Ignoré		
Prise douchette	Ignoré		
Prise Gaz Extérieure	Ignoré		
Portillon WC	Ignoré		
Portillon 4	Ignoré		
Portillon 5	Ignoré		
Carenage de roue Arrière Gauche	OK	VT	✓
Pattes de Fixation Store	Ignoré		
EXTÉRIEUR FACE ARRIERE			
3eme Feu Stop	OK	V	✓
Fixations Camera Recul	OK	V	✓
Fixations Porte-velos	OK	VT	✓
Fixations Echelle	Ignoré		

POINTS DE CONTRÔLE	MESURES	TYPE DE MESURE	RÉSULTAT
Grille Frigo	Ignoré		
Portillon	Ignoré		
Jonction Plancher / Face Arriere	OK	VT	✓
Pare-choc	OK	V	✓
EXTÉRIEUR COTÉ DROIT			
Rail de Jonction Face Avant / Face Laterale Droite	OK	V	✓
Plots de Fixation de Rideau Thermique	Ignoré		
Pattes de Fixation Store	OK	V	✓
Carenage de roue Avant Droite	OK	VT	✓
Coffre à Gaz	Ignoré		
Portillon 1	OK	VT	✓
Portillon 2	Ignoré		
Portillon 3	Ignoré		
Tiroir Lateral Coulissant Droit	Ignoré		
Cheminée SOG	OK	V	✓
Grille Frigo	OK	VT	✓
Grille Hotte	Ignoré		
Cheminée Chauffage	Ignoré		
Prise Extérieure 230V	OK	V	✓
Entrée Reservoir Eau Propre	Ignoré		
Goulotte de Remplissage Gas-oil	Ignoré		
Prise TV	Ignoré		
Prise douchette	Ignoré		
Prise Gaz Extérieure	Ignoré		
Portillon WC	OK	VT	✓
Portillon 4	Ignoré		
Portillon 5	Ignoré		
Carenage de roue Arrière Droite	OK	VT	✓
DESSOUS			
Câbles et Tuyaux	OK	V	✓
Plancher	OK	VT	✓
Fixation Sorties Eaux Usees	OK	V	✓
Chauffage	Ignoré		
Jonction Face Avant	OK	VT	✓
Jonction Laterale Gauche	OK	VT	✓
Jonction Face Arrière	OK	VT	✓
Jonction Laterale Droite	OK	VT	✓
EXTÉRIEUR TOIT			
Joint Extérieur face Avant	OK	V	✓
Joint Extérieur Gauche	OK	V	✓
Joint Extérieur Droit	OK	V	✓
Joint Extérieur face Arrière	OK	V	✓
Fixations Antenne	Ignoré		
Fixations Parabole	OK	V	✓
Passe-fils Parabole	OK	V	✓

POINTS DE CONTRÔLE	MESURES	TYPE DE MESURE	RÉSULTAT
Passe-fils Panneau Solaire	OK	V	✓
Fixations Panneau Solaire 1	OK	V	✓
Fixations Panneau Solaire 2	OK	V	✓
Fixations Antenne 4G/5G	Ignoré		
Passe-fils Antenne 4G/5G	Ignoré		
Climatiseur	Ignoré		
Fixations Galerie	Ignoré		
Cheminée Frigo	Ignoré		
INTERIEUR FACE AVANT			
Jonction Paroi Droite / Face Avant	OK	VT	✓
Baie Avant Droite + Montants Verticaux Pare-brise	Ignoré		
Baie Avant Gauche + Montants Verticaux Pare-brise	Ignoré		
Lanterneau Lit Cabine / Skydôme	OK	VT	✓
Plancher Capucine	Ignoré		
Jonction Avant Toit au niveau du Rail Gauche	OK	VT	✓
Jonction Avant Toit au niveau du Rail Droit	OK	VT	✓
Jonction Paroi Gauche / Face Avant	OK	VT	✓
INTERIEUR COTE GAUCHE			
Baie Cuisine	Ignoré		
Baie 1 Gauche	OK	VT	✓
Baie 2 Gauche	OK	VT	✓
Interieur : Fixation Store	Ignoré		
Fixations Lumière Extérieur	Ignoré		
Porte Cellule	Ignoré		
Hotte	Ignoré		
Prise secteur	Ignoré		
Baie 3 Gauche	OK	VT	✓
Baie 4 Gauche	Ignoré		
Chauffe Eau	Ignoré		
Jonction Toit / Paroi Gauche	OK	VT	✓
Jonction Plancher / Paroi Gauche	OK	VT	✓
SALLE DE BAIN			
Aerateur de Douche	Ignoré		
Lanterneau SdB 1	OK	VT	✓
Lanterneau SdB 2	OK	VT	✓
Joints de bac à douche	Ignoré		
Parois douche	OK	VT	✓
Plancher interieur	OK	VT	✓
Plancher devant entrée	OK	VT	✓
INTERIEUR FACE ARRIÈRE			
Jonction Paroi Gauche / Paroi Arriere	OK	VT	✓
Jonction Toit / Paroi Arriere	OK	VT	✓
Cable Camera Recul	OK	VT	✓
Fixations Porte-velos	OK	VT	✓
Fixations Echelle	Ignoré		

POINTS DE CONTRÔLE	MESURES	TYPE DE MESURE	RÉSULTAT
Baie Arriere 1	Ignoré		
Baie Arriere 2	Ignoré		
Jonction Paroi Droite / Paroi Arriere	OK	VT	✓
INTERIEUR COTE DROIT			
Jonction Plancher / Paroi Droite	OK	VT	✓
Jonction Toit / Paroi Droite	OK	VT	✓
Fixations Store	OK	VT	✓
Baie Cuisine	Ignoré		
Baie 1 Droite	OK	VT	✓
Baie 2 Droite	Ignoré		
Hotte	Ignoré		
Prise secteur	Ignoré		
Porte Cellule	OK	VT	✓
Fixations Lumière Extérieur	OK	VT	✓
Baie 3 Droite	Ignoré		
Baie 4 Droite	Ignoré		
Chauffe Eau	Ignoré		
INTERIEUR TOIT			
Aérateur Toit Avant	Ignoré		
Lanterneau 1	OK	VT	✓
Lanterneau 2	OK	VT	✓
Lanterneau 3	OK	VT	✓
Climatiseur	Ignoré		
Lanterneau 4	Ignoré		
Lanterneau 5	Ignoré		
Fixations Mât Antenne	Ignoré		
Cable Antenne	OK	VT	✓
Cable Panneau Solaire	OK	VT	✓
Cable Antenne 4G/5G	Ignoré		
Toit Relevable	Ignoré		
Aérateur Toit Arrière	Ignoré		
Cheminée Frigo	Ignoré		
INTÉRIEUR PLANCHER			
Entrée toilette	Ignoré		
Entrée cuisine	Ignoré		
Entrée Porte Cellule	OK	VT	✓

INFORMATION SUR LE CONTROLE DE PRESENCE D'HUMIDITE

Le Client a fait effectuer un contrôle de présence d'humidité sur son VDL* dont le résultat lui a été remis ce jour. Il déclare être parfaitement informé :
- Que le contrôle porte uniquement sur la cellule du VDL et non sur le porteur.
- Que celui-ci a uniquement pour objet de contrôler à un instant T et dans certaines conditions mentionnées sur le document intitulé « résultat de contrôle », la présence d'humidité aux différents endroits de la cellule (détail dans la liste des points de contrôle). Il n'a pas pour objet de valider la bonne étanchéité de la cellule, car peut nécessiter des opérations de démontage.
- Qu'un taux d'humidité obtenu dans les seuils de tolérance, indique simplement que le point de contrôle ne présente aucune trace d'humidité au moment où le contrôle est intervenu.
- Qu'un point de contrôle peut ainsi parfaitement ressortir dans ce document avec un taux d'humidité nul ou qu'un résultat de contrôle peut parfaitement mentionner une « absence d'anomalie » sur le véhicule alors que par la suite, le taux d'humidité pourrait apparaitre comme positif.
- Que dans le cas d'un résultat qui fait état d'un ou plusieurs défauts, l'entreprise qui a été uniquement missionnée pour effectuer le contrôle de la présence d'humidité n'a aucune obligation d'effectuer les réparations nécessaires pour reprendre les points en défaut. Qu'ainsi, si le Client souhaite qu'elle effectue ces réparations, il devra expressément la missionner en signant un ordre de réparation.

Qu'à défaut, il est parfaitement informé qu'un résultat qui fait état d'un ou plusieurs défauts signifie que le véhicule présente vraisemblablement des problèmes d'étanchéité auxquels il faut remédier et qu'il décharge l'entreprise ayant effectué le contrôle de toute responsabilité pour les dommages qu'il pourrait subir ultérieurement du fait de ces problèmes.

* VDL = Véhicule De Loisirs